

〈一覧表の見方〉

……【報告・要望】学校要望箇所
 ……【対策予定】各検討機関対応策
 ……【実施状況】：実施状況と対策判定

対策可：今年度対策可
 対策不可：その他機関で対策

事務局：上天草市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報告・要望									対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合 同 点 検	機 関	対 策 判 定	対 策 内 容	対 策 予 定 時 期 (年度)	対 策 実 施 状 況		対 策 判 定
1	令和2年度	03.上小学校	大矢野町上 串 東串 バス停付近	市道環状西2号線	道幅が狭く、白線が消えていて、登下校時の児童の歩行が危険だと感じるがあった。	—	—		建設課	対策可	外側線の引き直しを検討する。	令和7年度以降	R8対策予定	ハード事業	次年度以降対策予定
									上天草警察署	対策可	表示補修を実施する。	令和3年度	補修済み	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済
2	令和2年度	07.阿村小学校	阿村3部落の第3公民館付近	法定外道路	暗い。転落防止柵など対策が必要。	—	—		建設課	対策可	転落防止柵の設置を検討する。	対策時期未定	対応策を検討する	ハード事業	対策方法未定
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了までの期間は、安全対策を実施する。	ソフト事業	対策済
3	令和2年度	07.阿村小学校	2部落の鹿島神社付近までの通学路	市道本口白間線	夜間が暗く街灯設置が必要である。	—	—		学務課 地域	対策可	関係機関と協議を行い、防犯灯の新規設置に係る協議を行う。	—	防犯灯の設置となるまでは安全教育を実施	ハード事業	対策方法未定
4	令和2年度	16.龍ヶ岳中学校	龍ヶ岳町高戸瀬戸地区	市道内湯瀬戸線	学校近くの自転車や歩行者の通学路になっている。崖が崩れかけていて、雨などで崩れてくる危険がある。	—	—		建設課	対策可	崖の崩れそうな部分の撤去を検討する。	対策時期未定	業者と立会いのうえ工事を実施予定。工事実施までは、学校での安全教育を実施する。	ハード事業	次年度以降対策予定
5	令和2年度	01.登立小学校	寄船（しまむらの方へ行くT字路）	市道環状西2号線 市道寄船田端新地線	道路が狭いため、車が来るのが分かりにくく危険	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
6	令和2年度	01.登立小学校	みどり園付近信号周辺	国道266号	横断歩道前、草が長く伸びるときがあり、信号待ちをする児童が車から見えにくい。	—	—		天草広域本部	対策可	年に1回の除草で対応。	毎年実施	草刈りを実施。	ソフト事業	対策済
7	令和2年度	01.登立小学校	東満（三角大矢野道路交差点）	国道266号	速度が速い車が多く危険。信号無視をする車もいる。	—	—		天草広域本部	対策可	現地確認のうえ、路面標示等による通行車両への注意喚起を検討。	令和4年度	「速度落せ」等の路面標示を実施済み。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	交通指導取り締まりを実施する。	令和2年度	パトカー等により警戒活動を実施中	ソフト事業	
8	令和2年度	01.登立小学校	船江（オーランドマリーナ入口看板のある横断歩道）	市道田端船江線	横断歩道の白線が消えかけているため、車が止まらないことがある。	—	—		上天草警察署	対策可	表示補修を実施する。	令和2年度	補修を実施。	ハード事業	対策済
9	令和2年度	01.登立小学校	尾越崎（小学校から尾越崎方面へ行くカーブ）	市道環状東線	道路がS字で見通しが悪く、歩行者から車が来ているのが分かりにくい。	—	—		建設課	対策可	歩道のカラー舗装を検討。	令和3年度	令和3年度工事にてカラー舗装を設置完了。	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	
10	令和2年度	01.登立小学校	尾越崎から四郎丸	市道環状東線	雨のときに冠水する。	—	—		学務課	対策可	冠水しやすい場所を示した地図を作成するなど、安全教育で対応。	令和2年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
11	令和2年度	01.登立小学校	登立新田地区（サンサン通り）	市道西の浦松ヶ崎線	倒壊の危険性がある空き家2箇所ある。	—	—		都市整備課	対策可	所有者への撤去の協力依頼を行う。	令和5年度	①R3解体済み ②R5解体済み	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	
12	令和2年度	01.登立小学校	登立新田地区（竹寿司道路向いの消防小屋付近）	市道新田学校線	転落の危険がある用水路があり、転落防止柵を設置して欲しい。	—	—		建設課	対策可	転落防止柵の設置を検討する。	令和4年度	令和4年度工事で転落防止柵を設置済み。	ハード事業	対策済
13	令和2年度	01.登立小学校	いずみ保育園付近	市道宮の下満行寺線	転落防止柵がなく、転落の危険がある。	—	—		建設課	対策可	転落防止柵の設置を検討する。	令和2年度	令和2年度に転落防止柵設置済み	ハード事業	対策済
14	令和2年度	01.登立小学校	辺田地区	市道辺田線	転落防止柵がなく、転落の危険がある。	—	—		建設課	対策可	転落防止柵の設置を検討する。	令和2年度	令和2年度に転落防止柵設置済み	ハード事業	対策済
15	令和2年度	01.登立小学校	坂本地区の片山薬局付近の交差点	市道坂本双原線 市道西の浦松ヶ崎線	車両の通行量が多く、見通しの悪い交差点である。	—	—		建設課	対策可	交差点内のカラー舗装を検討する。	令和2年度	令和2年度カラー舗装を実施済み。	ハード事業	対策済
16	令和2年度	01.登立小学校	天草信用金庫～登立天満宮の通学路	市道田端船江線	歩道に設置されている柵が老朽化している。	—	—		建設課	対策可	防護柵の改修を検討する。	令和2年度	令和2年度に防護柵改修済み	ハード事業	対策済
17	令和2年度	02.維和小学校	大矢野町維和 大桜地区 小学校正門前の通学路（カーブ）	市道蔵々下山線	見通しが悪く、カーブミラーが木に隠れて見えづらい。スピードを出したりカーブを膨らんで走行する車も多い。	—	—		建設課	対策可	カーブミラー付近の樹木伐採を行う。	令和2年度	令和2年度にカーブミラー付近の伐採済み	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	

〈一覧表の見方〉

……【報告・要望】学校要望箇所
 ……【対策予定】各検討機関対応策
 ……【実施状況】：実施状況と対策判定

(対策判)
 対策可：今年度対策可
対策不可：その他機関で対策

事務局：上天草市教育委員会学務課 電話：0969-28-3379

報告・要望									対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合同 点 検	機関	対策判定	対策内容	対策予定時期 (年度)	対策実施状況		対策判定
18	令和2年度	03.上小学校	大矢野町上 豊後谷地区の通学路	市道寺尾大手原線	見通しは良いが、白線が消えている。畑から道路には段差が1m程度あり、ガードレール等もない。下校中不注意で児童が畑に転落する事があった。	—	—		建設課	対策可	転落防護柵設置	令和4年度	R4工事で転落防護柵設置	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	交通指導取り締まりを実施する。	令和2年度	パトカー等により通学路警戒を実施	ソフト事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	対策済
19	令和2年度	03.上小学校	大矢野町上 馬場地区の学校付近の空き家	市道寺尾大手原線 市道谷馬場線	空き家。軒下を児童が登校するが、今にも瓦等が崩れそうな状況にある。	—	—		都市整備課	対策可	所有者への撤去の協力依頼を行う。	令和4年度	地主により解体済み（解体時期の詳細については不明）	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施する。	ソフト事業	
20	令和2年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・越の浦区	県道107号 市道宮津越の浦線	学校正門前を通り過ぎ、県道に出る際に、左から来る車の確認のためのカーブミラーがやや古くなり、曇って見えにくく、確認にくい。 また、右角に家が新築され、右側から来る車の確認が難しい。右側確認のためのカーブミラーの設置をお願いしたい。	—	—		天草広域本部	対策可	現地確認の結果、駐車場前にあるカーブミラーについては撤去し、市道から県道に出るためのカーブミラーを1面鏡から2面鏡へ交換を検討する。	令和3年度	県道にあるカーブミラーについては、令和3年度撤去。（広域本部）	ハード事業	対策済
									建設課	対策可		令和3年度	令和3年度工事完了。（建設課）	ハード事業	
21	令和2年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・池の迫区	市道野米池の迫線	県道からの脇道であるが野米や維和への抜け道である。大きいトラックやスピードを出した車がよく通る。	—	—		建設課	対策不可	対策困難なため、学校において安全教育を実施していただきたい。	令和2年度	—	—	対策済
									上天草警察署	対策可	パトロール等で対応予定。	令和2年度	パトカー等により通学路警戒を実施。	ソフト事業	
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
22	令和2年度	04.中北小学校	大矢野町中・県道沿い・高田区	市道環状東線	児童の通学路となっているが、抜け道で、車の通りも多い。県道から入ったところの牛小屋付近のカーブに背の高い草があり、車が大回りするため、危険である。	—	—	○ (R2)	建設課	対策可	カーブ付近の除草を行う。	令和2年度	除草作業実施済。毎年除草作業を行っている。	ハード事業	対策済
23	令和2年度	05.中南小学校	大矢野町中 江後地区	国道266号	江後バス停付近に横断歩道があるが交通量が多いため危険である。押しボタン式信号を新設してほしい。	—	—	○ (R2)	上天草警察署	対策可	信号機設置要望として受理する。	令和2年度	信号設置は困難なため、道路管理者のカラー塗装で対応している。	ハード事業	対策済
24	令和2年度	07.阿村小学校	阿村3部落第3公民館前	市道山中線	カーブミラーが見にくい	—	—		建設課	対策可	カーブミラーの角度調整を行う。	令和2年度	令和2年度にカーブミラーの角度調整済み。	ハード事業	対策済
25	令和2年度	07.阿村小学校	阿村体育館前歩道	国道266号	雨水が溜まりやすい。歩行不可の時がある。	—	—		天草広域本部	対策可	現地確認のうえ、歩道舗装の修繕及び防草対策を検討。	令和4年度	歩道舗装の修繕及び防草対策を実施済み。	ハード事業	対策済
26	令和2年度	07.阿村小学校	阿村トンネル6部落側	国道266号	大雨時に壁から大量の水があふれ出す。対向車が反対車線に膨らむのが危険。	—	—		天草広域本部	対策可	車道に水が流出しないように側溝蓋を鋼製蓋（グレーチング）に交換したい。	令和4年度	側溝蓋を鋼製蓋（グレーチング）に交換済み。	ハード事業	対策済
27	令和2年度	07.阿村小学校	2部落の家前の溝 ゴミ捨て場付近	市道大戸鼻2号線	以前、近隣宅の横を崩された際、車や人の転落が心配されている。 ガードレールなどの設置が必要である。	—	—		建設課	対策可	転落防止柵の設置を検討する。	令和3年度	令和3年度に三叉路付近へポールコーン設置	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施。	ソフト事業	
28	令和2年度	08.今津小学校	西運寺付近の市道道添線	市道道添線	川があるが、転落防止柵がなく転落の危険がある。	—	—		建設課	対策可	令和2年度市道道添線交通安全施設整備工事に て対応予定。	令和2年度	令和2年度に転落防止柵設置済み	ハード事業	対策済
29	令和2年度	09.教良木小学校	野々川地区	県道59号	高木が道路へ張り出し通行に支障。カーブなどで見通しが悪い。また、側溝が土砂や枝葉で埋没しており、区画線も消えているため危険。	—	—		天草広域本部	対策可	現地確認のうえ、道路清掃等に対応する。	令和2年度	道路清掃等を実施する。（広域本部）	ソフト事業	対策済
									上天草警察署	対策可	パトカー等による通学路警戒等を実施する。	令和2年度	パトカー等により通学路警戒を実施（警察）	ソフト事業	
30	令和2年度	10.姫戸小学校	姫戸小学校付近の市道 辺戸串鷲巣線と市道 辺戸串元釜線	市道辺戸串鷲巣線 市道辺戸串元釜線	市道辺戸串鷲巣線は、車の通行量が多いに関わらず、道幅が狭く、カーブになっているため見通しが悪く、体育館横は水路があり、転落の危険がある。	—	—		建設課	対策可	転落防止柵の設置及び注意喚起のための路面表示等の施行を検討する。	令和2年度	令和2年度に転落防止柵設置及び路面表示対策済み	ハード事業	対策済
31	令和2年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町樋島 宮の下Yショップ付近	市道洲崎3号線 市道佛崎洲崎線	路地が狭く、交通量が多い。カーブミラーの位置が見にくい。	—	—		建設課	対策不可	カーブミラーの設置箇所について検討を行ったが、交差点の形状から今の設置状況が最適であるため、現状維持とし、学校での安全教育を実施していただきたい。	令和3年度	—	—	対策済
									学務課	対策可	今後対策方法を検討する。	令和3年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施。	ソフト事業	

〈一覧表の見方〉

……【報告・要望】学校要望箇所
 ……【対策予定】各検討機関対応策
 ……【実施状況】：実施状況と対策判定

対策可：今年度対策可
 対策不可：その他機関で対策

報告・要望									対策予定				実施状況（令和7年11月末時点）		
No.	報告年度	学校名	住所・位置	路線名 箇所名	状況・危険の内容	利用児童 生徒人数	対策要望	合 同 点 検	機 関	対 策 判 定	対 策 内 容	対 策 予 定 時 期 (年度)	対 策 実 施 状 況		対 策 判 定
32	令和2年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町高戸 龍ヶ岳 保育園付近	市道脇浦東風留線 市道瀬戸2号線	旧道、龍ヶ岳保育園に向かう分かれ道付近。見通しが悪く道幅が狭い。横断歩道がない。	—	—	○ (R2)	上天草警察署	対策可	横断歩道を設置する。	令和2年度	横断歩道の設置済み	ハード事業	対策済
									建設課	対策可	カラー舗装を検討する。	令和3年度	令和3年度カラー塗装施行。	ハード事業	
33	令和2年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町大道 高木石 油前	国道266号	車のスピードが出やすい。見通しが悪い。	—	—		天草広域本部	対策可	横断歩道のカラー舗装を検討する。	令和3年度	区画線の引き直し等を実施。	ハード事業	対策済
									上天草警察署	対策可	バトカー等による通学路警戒等を実施する。	令和2年度	バトカー等による通学路警戒等を実施。	ソフト事業	
34	令和2年度	11.龍ヶ岳小学校	龍ヶ岳町樋島 水谷魚屋と電機屋のバス 停付近	市道真米洲崎線	交通量が多く危険なため、通学路を示す看板等を設置して欲しい。	—	—		建設課	対策不可	通学路等の看板設置について関係機関と協議を行ない検討する。	令和5年度	看板の設置は行わず、外側線とカラーラインでの対策を実施	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和5年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	
35	令和2年度	12.大矢野中学校	大矢野町立 登立天 満宮前交差点	市道西の浦松ヶ崎 線	信号機のある五叉路。市道で一方通行を逆走する状況で自転車通学生が登校するため対向車との接触の危険性がある。	—	—		学務課	対策可	安全教育による対応。 (令和元年度No.3と同じ)	令和2年度	ハード事業による対策が困難なため、随時安全教育を実施。	ソフト事業	対策済
36	令和2年度	12.大矢野中学校	大矢野町立 大野商 店前	市道岩谷尾の上線 市道西の浦松ヶ崎 線	信号機のない三叉路。細い道から一旦停止後、一方通行の道路への進入であるが、見通しが悪く自転車通学生が飛び出して通行している車両と接触しそうになる。	—	—		建設課	対策可	カーブミラーの移設を行い、見通しを改善する。 (令和元年度No.10と同じ)	令和2年度	カーブミラーの移設、路面標示設置済み	ハード事業	対策済
									学務課	対策可	安全教育による対応。	令和2年度	対策完了するまでの期間は、安全教育を実施。	ソフト事業	
37	令和2年度	05.中南小学校	大矢野町中 天草漁協 前	県道満越城本線	横断歩道はあるが、通行量が多く危険である。	—	—		天草広域本部 上天草警察署	対策可	横断歩道付近のカラー化を実施する。	令和3年度	横断歩道のカラー舗装を実施。	ハード事業	対策済
38	令和2年度	07.阿村小学校	松島町阿村 阿村総合 体育館前 (令和2年度No.24付 近)	国道266号	横断歩道はあるが、信号機はなく通行量が多く危険である。	—	—		天草広域本部 上天草警察署	対策可	横断歩道付近のカラー化を実施する。	令和2年度	横断歩道のカラー舗装を実施。	ハード事業	対策済